



**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI
D'ACQUA NEI LOCALI SOTTOSTANTI L'ACCADEMIA PONTANIANA DI VIA
MEZZOCANNONE 8 - NAPOLI**

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA
(art.163 co.1 DLgs 50/2016)

Il giorno 19 del mese di Luglio dell'anno duemiladiciassette, il sottoscritto ing. Luigi Del Checcolo funzionario tecnico dell'U.T.A.C.1,

- a seguito segnalazione per le vie brevi da parte del Dirigente della Ripartizione Edilizia, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso i locali sottostanti l'Accademia Pontaniana di via Mezzocannone 8 riscontrando copiose infiltrazioni d'acqua dal piano soprastante e precisamente dall'impianto di condizionamento a fancoil;
- considerato l'elevata frequenza da parte degli studenti dei locali sottostanti, è emersa la necessità di provvedere ad eliminare le cause dell'infiltrazione;
- visto la presenza sul posto della ditta GENERALIMPIANTI s.r.l. , Via S. Botticelli, 22 – 80126 – NAPOLI, già presente nel complesso in questione in quanto risulta essere componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatrice dei servizi di conduzione degli impianti dell'edificio;
- constatato che l'impianto di condizionamento a fancoil dell'Accademia Pontaniana è servito da una rete di distribuzione a pavimento;
- visto l'art.163) comma 1 del DLgs 50/2016;

nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari, si ordina alla ditta suindicata di procedere ad horas all'eliminazione delle cause dell'infiltrazione mediante le seguenti lavorazioni:

- 1) demolizione della pavimentazione in corrispondenza dell'infiltrazione;
- 2) individuazione della tubazione (sotto traccia) deteriorata;
- 3) riparazione/sostituzione del tratto di tubazione ammalorato;
- 4) ripristino delle opere di finitura.
- 5) trasporto a rifiuto del materiale di risulta;

Alla presenza continua degli intervenuti, illustrato ampiamente ed esaurientemente tutte le lavorazioni a farsi specialmente per ciò che concerne le opere e la qualità dei materiali e mezzi d'opera da impiegare, si procede alla consegna dei lavori in via d'urgenza.

Il Sig. Francesco Dorio nella sua qualità di rappresentante legale della ditta appaltatrice, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte del presente ordine e pertanto dichiara di non avere dubbi o difficoltà alcuna e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori senza sollevare riserva o eccezione alcuna. Inoltre ai sensi del DPR 445/2000 l'affidatario dichiara il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica che l'Amministrazione aggiudicatrice controllerà nel più breve tempo possibile come previsto dall'art. 163 comma 7 del DLgs 50/2016.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa
General Impianti s.r.l.
GENERALIMPIANTI s.r.l.
L'Amministratore Unico
DORIO FRANCESCO

Visto
Il Capo dell'UTAC1
Dott. Paolo Chianese

Il tecnico
Ing. Luigi Del Checcolo

