



## **AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA**

(ARTT. 163 C.10 DEL D.LGS. 50/2016)

**MEZ16.17XX - Lavori di S.U. per la messa in sicurezza dell'intradosso soffitto atrio 4° piano a seguito di caduta di porzione di laterizio**

### **IL CAPO UFFICIO**

In data 18/10/2017 vista l'urgenza di eliminare il pericolo derivante dalla caduta di porzioni di laterizio dall'intradosso del soffitto dell'atrio al 4° piano del complesso di via Mezzocannone n. 16, veniva contattata l'Impresa Russo geom. Enrico s.r.l., già presente in loco, con sede in Quarto (NA) alla via De Ribera n. 6 cap 80010, P. IVA 04714781210; P.E.C. enricorussosrl@pec.it, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Pasqualina Capone, alla quale veniva ordinata l'immediata esecuzione delle opere indispensabili ad eliminare il pericolo previa verifica di tutti i soffitti del piano, al fine riprendere al più presto l'attività didattica all'intero piano momentaneamente sospesa.

**ALLEGATI:**

- VERBALE DI SOMMA URGENZA

IL CAPO UFFICIO  
geom. Antonio Imparato  
f.to digitale

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

## RIPARTIZIONE EDILIZIA

UFFICIO TECNICO AREA CENTRO 2



### VERBALE SOMMA URGENZA

(ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016)

**MEZ16.17XXL – Lavori di S.U: per la messa in sicurezza dell'intradosso soffitto atrio del 4° piano a seguito di caduta di porzione di laterizio.**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di ottobre a seguito di segnalazione da parte del personale del servizio di pulizie operanti nel plesso di Via Mezzocannone n°16 con la quale si chiedeva un intervento urgente causa crollo di intonaco e porzioni di pignatte dal soffitto dell'atrio del 4° piano, è stato prontamente eseguito un sopralluogo presso la struttura al fine di verificare l'evento.

Nel corso dello stesso i sottoscritti, raggiunti dall'Ing. Luigi Del Checcolo incaricato dal Dirigente della Ripartizione Edilizia Ing. Ferdinando Fisciano all'uopo immediatamente avvertito, constatavano l'evento, rilevando la presenza di frammenti di laterizio sulla pavimentazione dell'atrio e riscontrando altre significative lesioni al soffitto con potenziale ulteriore cedimento di intonaco e laterizi costituenti l'intradosso del solaio.

Immediatamente è stato interdetto l'ingresso, ed alla luce dell'inconveniente verificatosi, al fine di scongiurare ogni pericolo per l'incolumità delle persone, si è evidenziata la necessità di un intervento per la messa in sicurezza dell'atrio e per una un'attenta ricognizione di tutti gli ambienti del piano.

Stante l'urgenza di provvedere, è stato richiesto all'Impresa RUSSO GEOM. ENRICO SRL, presente sul posto, di intervenire **ad horas** per la messa in sicurezza dei luoghi previa verifica della totalità del solaio dell'atrio e per la rimozione ove necessario dei restanti blocchi di laterizio di tamponamento intradosso.

Considerata la evidente origine dell'inconveniente dovuta all'ossidazione dello sviluppo dell'armatura dei travetti con conseguente rottura della parete inferiore del blocco attraverso la forzatura diretta su di essa con cedimento dell'aletta, l'Impresa dovrà provvedere inoltre all'intervento di risanamento appropriato dei travetti mediante trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante, successiva ricostruzione degli stessi con malta (tixotropica) a ritiro controllato e chiusura di tamponamento dell'intradosso eseguita con rete porta intonaco agganciata ai ferri d'armatura e perimetralmente alla muratura, completando l'intervento con con rete di schermatura del soffitto. Infine come precedentemente richiamato dovrà eseguire una accurata ispezione dei restanti soffitti degli ambienti del 4° piano procedendo dove necessario ad analogo intervento di messa in sicurezza.

Preso atto che l'Impresa RUSSO GEOM. ENRICO SRL con sede in Via J. De Ribera, 6 - CAP 80010 Quarto (NA) P.E.C. [enricorussosrl@pec.it](mailto:enricorussosrl@pec.it) nella persona del Legale Rappresentante Geom. Pasqualina Capone, si è resa immediatamente disponibile, si procede all'affidamento alla stessa l'esecuzione delle opere strettamente indispensabili e sottese ad eliminare il pericolo.

La spesa complessiva che si prevede di dover sostenere inerente l'impegno degli automezzi, della mano d'opera e dei materiali occorrenti per i lavori descritti, si rimanda alla loro conclusione per computare

l'effettivo impegno delle diversificate maestranze che saranno utilizzate, nonché dei mezzi d'opera necessari ai ripristini.

Ciò premesso, si dichiara che i lavori di cui sopra, rivestono carattere di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

PER ACCETTAZIONE L'IMPRESA

Russo geom. Enrico srl

**RUSSO GEOM. ENRICO S.r.l.**

à socio unico  
Via J. De Ribera n. 8 - 80017 Caserta (Na)  
C.F. e P.I.: 04714781210  
Tel./Fax: 081 8761257



IL TECNICO

P. Salvatore Luongo



IL CAPO UFFICIO

Geom. Antonio Imperato

